

寄居町男衾土地区画整理事業 11月15日の工事説明会における質疑応答

質問	回答
当現場に建設キャリアアップシステムを導入する予定はあるか。	導入することは可能だが、作業員も登録する必要があり実際にどれだけ活用できるか分からない。今後検討する。
盛土を県の土を持ってくるとのことだが、どのような土か。	県の工事が出た工事残土である。土壌調査も行っており問題ないことを確認している。
当地区は地盤が軟弱である。盛土を行う際に他への影響を確認するため、観測井を設置しないのか。	観測井を設置する予定はない。
男衾駅の東口ロータリーのあたりから明神川沿いに入ってくるルートとなっているが、あの辺りは交差点が複雑であり危ないのではないか。	誘導員を配置して対応する。
粉じん対策として水を撒くという話があったが、明神川沿いの砂利道は水を撒くとぬかるむのではないか。	砂ぼこりが巻き上がらない程度に水を撒くため、道路が濡れる程度でありぬかるむことは想定されない。
県道から現場へ行く途中の新吉野川に架かる橋の部分が狭いため、大型車が通るとすれ違いが難しくなるが大丈夫か。	熊谷県土整備事務所に確認して、大型車が通行することは問題ないとの回答を得ている。安全に走行することを心掛ける。
図面では調整池が明記されていないが、工程表を見ると調整池の記載があるが、調整池は設置するのか。	公園の敷地内に地下式の調整池を設置する。
事業区域はどの行政区となるのか。	すべて塚越区となる。

※当事業と関係がない質問は記載を省略。